

Goldsource: Aktueller Stand der Bautätigkeiten im Goldprojekt Eagle Mountain

28.05.2015 | [IRW-Press](#)

VANCOUVER, BC - 28. Mai 2015 - [Goldsource Mines Inc.](#) (Goldsource oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass die Bautätigkeiten im Goldprojekt Eagle Mountain (Eagle Mountain) im südamerikanischen Guyana planmäßig voranschreiten und derzeit auch im geplanten Kostenrahmen liegen. Goldsource geht davon aus, dass die Inbetriebnahme der Phase-I-Produktionsstätte im 4. Quartal 2015 erfolgen wird. Im Rahmen der ersten Erschließungsphase ist ein Tagebaubetrieb mit Gravitationsabscheidung mit einer Verarbeitungskapazität von 1.000 Tonnen pro Tag geplant, für den der Investitionsaufwand vor Produktion mit 5,9 Millionen US\$ und die Cash-Betriebskosten nach Inbetriebnahme auf unter 500 US\$ pro Goldunze beziffert werden. Alle aktuellen Pläne basieren auf dem technischen Bericht zur wirtschaftlichen Erstbewertung (PEA) per 15. Juni 2014, der am 16. September 2014 auf der SEDAR-Website (www.sedar.com) veröffentlicht wurde. Weitere Einzelheiten zur PEA sind auch der Pressemeldung des Unternehmens vom 31. Juli 2014 zu entnehmen, die auf der Website des Unternehmens (www.goldsourcemines.com) zu finden ist.

President und Director Yannis Tsitos erklärte: Wir sind mit dem Fortschritt der Bautätigkeiten bei Eagle Mountain sehr zufrieden und erwarten die erste Lieferung von Maschinen und Geräten für die Verarbeitungsanlage im Juni; wir liegen damit sowohl zeitlich als auch budgetmäßig im Plan. Die neue Ausrüstung beinhaltet unter anderem zwei Konzentrationsanlagen vom Typ SB2500 Falcon, einen Goldgewinnungs- und Aufbewahrungsraum, eine Umschmelzanlage, Pumpen, die dazugehörige Elektrik und ein Betriebslabor. Wir haben für die Leitung der Bauarbeiten bei Eagle Mountain ein starkes Team aus erfahrenen Experten zusammengestellt und gehen davon aus, dass wir die erste Ausbauphase planmäßig und gemäß den Budgetvorgaben abschließen können.

Hier die wichtigsten Maßnahmen im Rahmen der Bautätigkeit:

- Technische Detailplanung der Sepro-Verarbeitungsanlage (vollständig abgeschlossen).
- Errichtung einer Goldverarbeitungsanlage (Verarbeitungskapazität von 100 Tonne pro Stunde) durch Sepro Minerals Systems Corp. in Langley, Vancouver, British Columbia und Überstellung nach Guyana in Form von zwei Teillieferungen:
 1. Die erste Teillieferung aus Kanada und Großbritannien nach Guyana ist im 2. Quartal 2015 geplant (zu 95 % abgeschlossen).
 2. Die zweite Teillieferung aus Kanada und Mexiko nach Guyana soll im 3. Quartal 2015 erfolgen (zu 20 % abgeschlossen).
- Sanierung des bestehenden 10 Kilometer langen Straßenabschnitts zwischen der Stadt Mahdia (Industrieflughafen) und dem Bergbaucamp Eagle Mountain einschließlich der Errichtung von acht neuen Brücken (zu 75 % abgeschlossen).
- Beschaffung und Ankauf von Bergbauausrüstung, einschließlich eines neuen Baggers und Verladers, die erst vor kurzem gekauft wurden (zu 50 % abgeschlossen).
- Bohrprogramm vor Produktion zur Bestätigung aussichtsreicher Zonen bzw. Ausscheidung nicht mineralisierter Bereiche für anderweitige Zwecke (zu 75 % abgeschlossen). Anmerkungen zu den ersten Ergebnissen siehe unten.
- Rekrutierung von Schlüsselarbeitskräften (zu 15 % abgeschlossen).
- Sanierung und Erweiterung der Camp-Anlagen (zu 15 % abgeschlossen).
- Standortvorbereitungen für die Verarbeitungsanlage und den ersten Abbaubereich (zu 10 % abgeschlossen).
- Beschaffung und Ankauf einer sekundären Goldverarbeitungsanlage zur Nutzung alter Restbestände aus

der Verarbeitung (zu 10 % abgeschlossen).

Im Rahmen von sogenannten Condemnation-Bohrungen (zur Definition nicht mineralisierter Zonen für anderweitige Zwecke) unterhalb des Bereichs der geplanten Verarbeitungsanlage im 1. Quartal 2015 stieß man auf eine oberflächennahe Mineralisierung von bis zu 6 Metern Mächtigkeit (0,0 bis 6,0 Meter Gesamtböhrtiefe) mit einem Goldgehalt von 2,0 g/t. Die aufgefundene Mineralisierung liegt außerhalb des Bereichs, für den die Ressourcenschätzung der PEA erstellt wurde. Derzeit werden weitere Bohrungen durchgeführt um zu entscheiden, ob sich eine Standortverlegung der geplanten Anlage lohnt. Da für die Errichtung der Verarbeitungsanlage keine großen Standortvorbereitungen erforderlich sind, ist eine Verlegung in einen nicht mineralisierten Bereich (von denen einige vorhanden sind) ohne einen zeitlichen bzw. finanziellen Mehraufwand möglich.

N. Eric Fier, CPG, P.Eng., Chief Operating Officer von Goldsource, hat als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument (NI 43-101) Standards of Disclosure for Mineral Projects den Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Über Goldsource Mines Inc.

[Goldsource Mines Inc.](http://www.goldsourcemines.com) (www.goldsourcemines.com) ist ein kanadisches Ressourcenunternehmen, das sich dem weiteren Ausbau seines im fortgeschrittenen Erschließungsstadium befindlichen Goldprojekts Eagle Mountain in Guyana widmet und dieses auf den Beginn der Erstproduktion im Jahr 2015 vorbereitet. Goldsource wird von einem erfahrenen Führungsteam geleitet, das bereits Erfolge bei der Exploration und Entdeckung, der Projekterschließung im zeitlichen und finanziellen Rahmen und der raschen Errichtung eines Förderbetriebs vorweisen kann.

Ioannis (Yannis) Tsitos
President & Director Goldsource Mines Inc.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Goldsource Mines Inc.
Ansprechpartner: Ioannis (Yannis) Tsitos, President
Fred Cooper, Investor Relations
Tel: +1 (604) 694-1760
Fax: +1 (604) 694-1761
gebührenfreie Tel: 1-866-691-1760 (Kanada & USA)
E-Mail: info@goldsourcemines.com
Website: www.goldsourcemines.com
570 Granville Street, Suite 501
Vancouver, British Columbia V6C 3P1

TSX-V: GXS, FWB: G5M

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung. Solche zukunftsgerichteten Aussagen betreffen die strategischen Pläne und Erwartungen von Goldsource, die in der PEA im Hinblick auf die Erschließung des Goldprojekts Eagle Mountain beschrieben werden, die in beliebigen Zeiträumen in der Zukunft geförderten Goldmengen, die Cash-Betriebskosten pro Unze Gold, die Lebensdauer der Mine, die geschätzten Kosten vor Produktion und die Fähigkeit des Unternehmens, für das Jahr 2015 eine kostengünstige Produktion sicherzustellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen basieren auf einer Reihe von Annahmen, die sich als unrichtig erweisen könnten. Annahmen wurden unter anderem in folgenden Bereichen getroffen: allgemeine Situation in der Wirtschaft und an den Finanzmärkten, Fähigkeit zur Umsetzung der PEA und zur Projekterschließung und -finanzierung, Genauigkeit von Deutungen und Annahmen im Zusammenhang mit

der Berechnung der abgeleiteten Mineralressourcen, Verfügbarkeit von Bergbaugeräten und -maschinen, Verfügbarkeit von Fachkräften, Zeitpunkt und Umfang von Investitionen, Leistung der verfügbaren Laboreinrichtungen und anderer erforderlicher Dienste sowie zukünftige Betriebskosten. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten aufgrund diverser Risikofaktoren unter Umständen wesentlich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: der Zeitpunkt und Inhalt von Arbeitsprogrammen, die Ergebnisse der Explorations- und Erschließungsaktivitäten in den Rohstoffprojekten, die Auswertung von Bohrerergebnissen und anderen geologischen Daten, Unsicherheiten bei den Ressourcenschätzungen, Unsicherheiten in Bezug auf die tatsächlichen Investitionskosten, Betriebskosten, Produktion und wirtschaftlichen Erträge im Goldprojekt Eagle Mountain, die Zuverlässigkeit der PEA und die allgemeine Markt- und Branchensituation. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Erwartungen und Annahmen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Annahmen, auf denen solche Informationen beruhen, könnten sich möglicherweise als ungenau herausstellen, selbst wenn diese zum Zeitpunkt der Erstellung für vernünftig gehalten werden. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltlos auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt gelten, ab dem sie getätigt werden. Das Unternehmen ist außerhalb des gesetzlich vorgeschriebenen Rahmens nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemeldung zu aktualisieren oder zu überarbeiten, wenn sich die Annahmen, Schätzungen und Meinungen oder andere Umstände ändern sollten.

Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung beachten!

Dieser Artikel stammt von [GoldSeiten.de](https://www.goldseiten.de)

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.goldseiten.de/artikel/246575--Goldsource--Aktueller-Stand-der-Bautaetigkeiten-im-Goldprojekt-Eagle-Mountain.html>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2025. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).