

Robex Resources weiterhin im Plan für erste Goldproduktion bei Kiniero im 4. Quartal 2025

27.08.2025 | [GlobeNewswire](#)

Highlights:

- Die Bauarbeiten am Kiniero-Goldprojekt von Robex in Guinea verlaufen weiterhin planmäßig und im Rahmen des Budgets - die erste Goldproduktion ist für das vierte Quartal des Kalenderjahres 2025 vorgesehen. Das Projekt verzeichnet seit Januar 2023 insgesamt 3?917?695 unfallfreie Arbeitsstunden (LTI = Lost Time Injury).
- Die Bohrarbeiten in der Sabali-Grube wurden fortgesetzt. Im Juli wurden 35?518 Meter gebohrt, während 32?184 Proben noch auf ihre Analyse warten.
- Die Betonarbeiten für die Verarbeitungsanlage und das Kraftwerk stehen kurz vor dem Abschluss.
- Die vor Ort errichteten Tanks sind zu 83?% fertiggestellt. Beide CIL-Tankreihen sind abgeschlossen und mit Laufrinnen zwischen den Tanks ausgestattet.
- Die SMP-Arbeiten (Structural, Mechanical & Piping: Konstruktion, Mechanik und Rohrleitungen) schreiten gut voran und sind zu 22?% abgeschlossen, errichtet oder vormontiert.
- Die Errichtung der Tanks für die Kraftstofflagerung schreitet schneller als geplant voran.
- Der Bau des östlichen Hauptdamms der Abraumlagerstätte wird fortgesetzt.
- Die Mobilisierung des Auftragnehmers für die Bergbauarbeiten schreitet voran: 70?% der Ausrüstung der ersten Tranche wurden bereits an den Standort geliefert.
- Die Verlegung der Überlandrohrleitungen schreitet schneller als geplant voran und ist zu 8,42?% abgeschlossen.
- Die Elektroarbeiten laufen: Das Team schließt gerade die Installation der Kabeltrassen ab.

Abbildung 1: Luftaufnahme des Standorts Kiniero mit Aufbereitungsanlage und Infrastruktur (19.08.2025)

Abbildung 2: Ansicht des Mahlgebäudes mit fertiggestellter Tragdecke und Installation der SAG-Mühle (13.08.2025)

Abbildung 3: Ansicht der CIL-Anlage mit Rohrgestell und Stahlkonstruktion auf den CIL-Tanks (19.08.2025)

Abbildung 4: Absetzbecken einschließlich Umfang der Auskleidung und Bau des Hauptdamms (13.08.2025).

Abbildung 5: Anheben des oberen Moduls eines CIL-Tanks (10.08.2025)

QUÉBEC, 27. August 2025 - Der westafrikanische Goldproduzent und -entwickler [Robex Resources Inc.](#) ("Robex" oder das "Unternehmen") (ASX: RXR | TSX-V: RBX) gibt ein Update zum Baufortschritt seines Goldprojekts am Standort Kiniero in Guinea, Westafrika, für den Monat August 2025 bekannt. Robex ist auf dem besten Weg, im vierten Quartal des Kalenderjahres 2025 die erste Goldförderung in Kiniero zu erzielen.

Matthew Wilcox, Geschäftsführer und Chief Executive Officer von Robex, erklärt: "Wir befinden uns nun in den letzten Monaten der Bauphase. Dank des hohen Engagements unserer Teams werden jeden Monat weitere Teile der Anlage in Kiniero fertiggestellt. Wir gehen davon aus, dass wir im kommenden Monat weitere Arbeiten abschließen können, wobei alle wichtigen Komponenten planmäßig oder sogar vorzeitig fertiggestellt werden, sodass wir unser Ziel erreichen, im vierten Quartal die erste Goldproduktion aufzunehmen."

Nachdem die Bohrungen in Mansounia im letzten Monat abgeschlossen wurden, konzentrierten sich die Qualitätskontrollbohrungen auf Sabali, wo wir im Juli mehr als 35?000 Meter gebohrt haben. Wir erwarten

noch einige Ergebnisse aus Mansounia und zahlreiche aus Sabali, da dieses Programm kurz vor dem Abschluss steht. Wir gehen davon aus, dass wir die Ergebnisse der Bohrungen in Sabali in den kommenden Wochen veröffentlichen können.

Es ist schön, wie das Projekt Gestalt annimmt und mit welchem Engagement unsere Teams vor Ort daran arbeiten, unser Ziel der ersten Goldproduktion zu erreichen."

Baufortschritt in Kiniero

Die Bauarbeiten in Kiniero verlaufen weiterhin planmäßig, wobei die Betonarbeiten für die Verarbeitungsanlage und das Kraftwerk im August abgeschlossen werden sollen. Der letzte Hub der ROM-Wand des Oxidbrechers und die Bodenplatte für die Kraftstofftanks des Kraftwerks sollen noch in diesem Monat fertiggestellt werden.

Die vor Ort errichteten Tanks sind zu 83% fertiggestellt. Beide CIL-Tankreihen sind abgeschlossen und mit Laufrinnen zwischen den Tanks ausgestattet. In einigen Tanks der CIL-Reihe B sind noch kleinere Arbeiten an der Innenauskleidung ausstehend. Drei Module der CIL-Reihe A und ein Modul der CIL-Reihe B sind fertiggestellt. Die Vormontage der CIL-Rührwerke und der Zwischengitter zwischen den Tanks hat begonnen.

Die Arbeiten an den kleineren Tanks der Verarbeitungsanlage, darunter Elutions-, Pregnant-Solution- und Wassertanks, sind im Gange; alle für das Projekt benötigten Fertigungsmaterialien sind fertiggestellt und werden derzeit zum Standort transportiert. Die Errichtung der Tanks für die Brennstofflagerung schreitet schneller als geplant voran.

Die Lagergehäuse der SAG-Mühle wurden auf den Fundamenten installiert und ausgerichtet. Sechs Segmente des SAG-Mühlengehäuses wurden montiert, die Verschraubung der Flansche ist im Gange. Die Köpfe und Zapfen der SAG-Mühle sind im Hafen angekommen und warten auf die Zollabfertigung. Die Schmieraggregate der SAG-Mühle wurden an Ort und Stelle positioniert.

Die SMP-Arbeiten (Structural, Mechanical & Piping: Konstruktion, Mechanik und Rohrleitungen) schreiten gut voran: 370 Tonnen (22% fertiggestellt) wurden bereits montiert oder vormontiert in den Bereichen Primärzerkleinerung, Rückförderung, Mahlen, Rohrbrücken und Laugung.

Der Bau des östlichen Hauptdamms der TSF wird bei geeigneten Wetterbedingungen fortgesetzt. Er befindet sich auf einer durchschnittlichen Höhe von 416m im nördlichen Abschnitt und 411m im südlichen Abschnitt.

Die Mobilisierung des Elektroteams wurde im Juli fortgesetzt, wobei die ersten Arbeiten in der gesamten Verarbeitungsanlage und im Kraftwerk begonnen haben und die Zahl der Mitarbeiter im August und September stetig gestiegen ist. Die Installation der Kabeltrassen schreitet in der gesamten Anlage und im Kraftwerk gut voran, wobei die Installation aller Leitern in den Schalträumen kurz vor dem Abschluss steht. Die unterirdische Hochspannungs-Kabelkanalinfrastruktur in der gesamten Verarbeitungsanlage und im Kraftwerk steht kurz vor der Fertigstellung. Die ersten Installationen der Hochspannungs-Schaltanlagen beginnen in den kommenden Tagen.

Die Installation der Mühlen schreitet stetig voran, wobei das Team Mitte August verstärkt wurde, um gleichzeitig mit den Arbeiten an der SAG- und der Kugelmühle zu beginnen.

Betrieb

Die Mobilisierung des Auftragnehmers für die Bergbauarbeiten verläuft planmäßig: 70% der Ausrüstung der ersten Tranche wurden bereits an den Standort geliefert. Die restliche Ausrüstung wird voraussichtlich bis zum 30. August 2025 eintreffen, während die Lieferung der zweiten Tranche für den 30. September 2025 geplant ist und weiterhin im Zeitplan liegt. Die Erschließungsarbeiten im Bergwerk verlaufen planmäßig.

Die Mobilisierung des Bohr- und Sprengauftragnehmers ist im Gange und verläuft weiterhin planmäßig.

Abbildung 6: Verlauf der Stahlbauarbeiten am Vorebrecher (13.08.2025)

Abbildung 7: Innenansicht der Reclaim-Kammer (19.08.2025)

Abbildung 8: Kraftwerk mit beginnenden Stahlbauarbeiten und nahezu fertiggestelltem Schaltraum (13.08.2025)

Abbildung 9: Qualitätskontrollbohrungen in der Sabali-Grube und Bau der Transportstraße zur Verarbeitungsanlage (19.08.2025)

Abbildung 10: Einer von vier Kraftwerksmotoren wird auf einen Lkw verladen, um zum Standort transportiert zu werden (11.08.2025)

Abbildung 11: Eines von vier Segmenten des Kugelmühlengehäuses überquert den Niger auf dem Weg zum Standort (08.08.2025)

Nächste Schritte

- Fortsetzung der Stahlbauarbeiten innerhalb der Verarbeitungsanlage, um Arbeitsbereiche für Elektroarbeiten zu schaffen.
- Fortsetzung der Installation der mechanischen Ausrüstung, sobald sie an der Baustelle eintrifft.
- Beginn der Rohrleitungsinstallation innerhalb der Verarbeitungsanlage, sobald die Materialien an der Baustelle eintreffen.
- Fortsetzung der Installation der Mühlen.
- Fertigstellung der Stahlkonstruktion des Kraftwerksgebäudes und Beginn der Installation der Nebenausrüstung im Inneren des Gebäudes.
- Vergabe der Betriebs- und Wartungsverträge für Labor und Kraftwerk.
- Fortsetzung der Arbeiten zur Minenerschließung.
- Weiterführung der Bohrarbeiten in der Grube Sabali.
- Unterzeichnung der Vereinbarung mit dem ausgewählten Anbieter über Lieferung, Installation und Betrieb der PV-Solaranlage.

Robex ist weiterhin sehr gut positioniert, um den Bau des Projekts Kiniero planmäßig voranzutreiben und im vierten Quartal 2025 mit der Goldproduktion zu beginnen.

Diese Mitteilung wurde vom Managing Director genehmigt.

[Robex Resources Inc.](#)

Matthew Wilcox, Managing Director und Chief Executive Officer
Alain William, Chief Financial Officer
E-Mail: investor@robexgold.com
www.robexgold.com

Investoren- und Medienanfragen:
Nathan Ryan
NWR Communications
+61 420 582 887
nathan.ryan@nwrcommunications.com.au

Weder die TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN UND ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN: Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen enthalten "zukunftsgerichtete Aussagen" und "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (hier als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet). Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements ("Management") zu liefern, die es Investoren und anderen ermöglichen, ein besseres Verständnis der Geschäftspläne und der finanziellen Leistung und Lage des Unternehmens zu erlangen.

Aussagen in dieser Pressemitteilung, die Schätzungen, Erwartungen, Prognosen, Ziele, Vorhersagen, Zukunftsprognosen oder Strategien des Unternehmens oder des Managements beschreiben, können "zukunftsgerichtete Aussagen" sein und sind an der Verwendung des Konjunktivs oder zukunftsgerichteter Aussagen zu erkennen, wie z. B. "anstreben", "antizipieren", "annehmen", "glauben", "können", "erwägen", "fortsetzen", "könnten", "schätzen", "erwarten", "prognostizieren", "zukünftig", "Prognose", "anleiten", "Hinweis", "beabsichtigen", "Absicht", "wahrscheinlich", "möglicherweise", "könnte", "Zielsetzung", "Chance", "Aussicht", "Plan", "Potenzial", "sollte", "Strategie", "Ziel", "wird" oder "würde" oder die Verneinung davon oder andere Variationen davon. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen zählen auch alle anderen Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen. Insbesondere und ohne Einschränkung enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf den Vertrag über die Fazilität, einschließlich der Erfüllung der darin festgelegten aufschiebenden Bedingungen, der Fähigkeit des Unternehmens, die Erlöse aus der ersten Inanspruchnahme zu verwenden, der Fähigkeit des Unternehmens, die Kreditfazilität für jede nachfolgende Inanspruchnahme in Anspruch zu nehmen, der Entwicklung des Kiniero-Goldprojekts und der Ausgabe von Bonusaktien.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf bestimmten Annahmen und anderen wichtigen Faktoren, die, falls sie nicht zutreffen, dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen Aussagen oder Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen oder Informationen als richtig erweisen. Solche Aussagen und Informationen basieren auf zahlreichen Annahmen, darunter: die Fähigkeit, die Pläne des Unternehmens für das Kiniero-Goldprojekt, wie in der entsprechenden Machbarkeitsstudie dargestellt und gegebenenfalls aktualisiert, vollständig und entsprechend dem zuvor vom Unternehmen kommunizierten überarbeiteten Zeitplan umzusetzen; die Fähigkeit des Unternehmens, die geplanten Explorations- und Erschließungsprogramme abzuschließen; das Ausbleiben nachteiliger Bedingungen im Kiniero-Goldprojekt; das Ausbleiben unvorhergesehener betrieblicher Verzögerungen; das Ausbleiben wesentlicher Verzögerungen bei der Erlangung der erforderlichen Genehmigungen; ein Goldpreisniveau, das die Rentabilität des Kiniero-Goldprojekts gewährleistet; die Fähigkeit des Unternehmens, weiterhin das erforderliche Kapital zur Finanzierung seiner Geschäftstätigkeit zu beschaffen; die Realisierung der Mineralressourcen- und Mineralreserven gemäß den Schätzungen; Annahmen hinsichtlich der aktuellen und zukünftigen Geschäftsstrategien sowie der lokalen und globalen geopolitischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, in denen das Unternehmen tätig ist bzw. tätig sein wird; die Fähigkeit des Unternehmens, die Notierung seiner Stammaktien an der Australian Securities Exchange ("ASX") abzuschließen und den voraussichtlichen Zeitpunkt dieser Notierung einzuhalten; die Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen gemäß der Fazilitätsvereinbarung; den Zugang des Kreditnehmers zu den im Rahmen der Fazilitätsvereinbarung bereitgestellten Mitteln; die zweckgebundene Verwendung der vom Kreditnehmer im Rahmen der Fazilitätsvereinbarung erhaltenen Beträge gemäß den Vorgaben des Unternehmens.

Bestimmte wichtige Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: das Risiko, dass der Kreditnehmer nicht in der Lage ist, die aufschiebenden Bedingungen für die Inanspruchnahme des Kreditvertrags zu erfüllen, und daher nicht in der Lage ist, einen Teil oder den gesamten im Rahmen des Kreditvertrags verfügbaren Kapitalbetrag zu leihen; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, einen ausreichenden Cashflow zu generieren oder nachfolgende Fremd- oder Eigenkapitalfinanzierungen abzuschließen, um die im Rahmen des Facility Agreement geliehenen Beträge zurückzuzahlen; das Risiko, dass die Schuldner im Rahmen des Facility Agreement nicht in der Lage sind, die finanziellen und sonstigen Verpflichtungen im Rahmen des Facility Agreement zu erfüllen, was zu einem Event of Default führt; geopolitische Risiken und Sicherheits Herausforderungen im Zusammenhang mit seinen Aktivitäten in Westafrika, einschließlich der Unfähigkeit des Unternehmens, seine Rechte geltend zu machen, und der Möglichkeit von Unruhen und zivilem Ungehorsam; Schwankungen des Goldpreises; Unsicherheiten hinsichtlich der Schätzungen des Unternehmens zu Mineralreserven und Mineralressourcen; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung; die Ersetzung der erschöpften Mineralreserven des Unternehmens; die begrenzte Anzahl von Projekten des Unternehmens; das Risiko, dass das Kiniero-Goldprojekt nie die Produktionsphase erreichen wird (auch aufgrund fehlender Finanzierung); der Kapitalbedarf des Unternehmens und der Zugang zu Finanzmitteln; Änderungen der Gesetze, Vorschriften und Rechnungslegungsstandards, denen das Unternehmen unterliegt, einschließlich der Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsstandards, und die Auswirkungen dieser Gesetze, Vorschriften und Standards auf die Aktivitäten des Unternehmens; an Dritte zu zahlende Kapitalbeteiligungen und Lizenzgebühren; Preisvolatilität und Verfügbarkeit von Rohstoffen; Instabilität im globalen Finanzsystem; Unsicherheit im Zusammenhang mit der Einführung von Zöllen durch ein Land, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Vereinigten Staaten, auf Waren oder Dienstleistungen, die aus einem anderen Land in dieses Land importiert werden, und die letztendlichen Auswirkungen solcher Zölle auf die Lieferketten des Unternehmens; die Auswirkungen der hohen Inflation, wie z. B. höhere Rohstoffpreise; Schwankungen der Wechselkurse, insbesondere zwischen dem kanadischen Dollar, in dem das Unternehmen derzeit seine Eigenkapitalfinanzierungen aufnimmt, und dem

US-Dollar; das Risiko eines anhängigen oder zukünftigen Rechtsstreits gegen das Unternehmen; Beschränkungen bei Transaktionen zwischen dem Unternehmen und seinen ausländischen Tochtergesellschaften; Volatilität des Marktpreises der Stammaktien; Steuerrisiken, einschließlich Änderungen der Steuergesetze oder -veranlagungen des Unternehmens; Erwerb und Aufrechterhaltung von Eigentumsrechten an Grundstücken sowie der für den laufenden Betrieb des Unternehmens erforderlichen Genehmigungen und Lizenzen; Änderungen der Projektparameter und/oder wirtschaftlichen Bewertungen im Zuge der Detailplanung; das Risiko, dass die tatsächlichen Kosten die geschätzten Kosten übersteigen; geologische, bergbau- und explorationsbezogene technische Probleme; unerwartete Betriebsstörungen bei Anlagen, Ausrüstungen oder Verfahren; Unfälle, Arbeitskämpfe und andere Risiken der Bergbauindustrie; Verzögerungen bei der Erlangung behördlicher Genehmigungen oder Finanzierungen; die Auswirkungen von Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit auf die Aktivitäten des Unternehmens; die Beziehungen des Unternehmens zu seinen Mitarbeitern und anderen Interessengruppen, einschließlich lokaler Regierungen und Gemeinden in den Ländern, in denen es tätig ist; das Risiko von Verstößen gegen geltende Antikorruptionsgesetze, Exportkontrollvorschriften, Wirtschaftssanktionsprogramme und verwandte Gesetze durch das Unternehmen oder seine Vertreter; das Risiko, dass das Unternehmen in Konflikte mit Kleinbergleuten gerät; der Wettbewerb mit anderen Bergbauunternehmen; die Abhängigkeit des Unternehmens von Drittauftragnehmern; die Abhängigkeit des Unternehmens von Schlüsselpersonen im Management und hochqualifizierten Fachkräften; der Zugang des Unternehmens zu angemessener Infrastruktur; die Risiken im Zusammenhang mit den potenziellen Verbindlichkeiten des Unternehmens in Bezug auf seine Rückhaltebecken für Bergbauabfälle; Unterbrechungen in den Lieferketten; Gefahren und Risiken, die normalerweise mit der Mineralexploration sowie der Entwicklung und Produktion im Goldbergbau verbunden sind; witterungs- und klimabedingte Probleme; das Risiko von Ausfällen der IT-Systeme und Bedrohungen durch Cyberangriffe; das Risiko, dass das Unternehmen die Notierung seiner Stammaktien an der ASX nicht innerhalb des erwarteten Zeitrahmens oder überhaupt nicht abschließen kann; das Risiko, dass der Kreditnehmer keinen Zugang zu den Erlösen der Kreditfazilität erhält oder die im Rahmen des Facility Agreement erhaltenen Beträge nicht für die vom Unternehmen festgelegten Zwecke verwenden kann; und das Risiko, dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, sich gegen alle potenziellen Risiken im Zusammenhang mit seinen Tätigkeiten zu versichern.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass seine Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, und versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Diese Faktoren stellen keine vollständige und erschöpfende Liste der Faktoren dar, die sich auf das Unternehmen auswirken könnten. Sie sollten jedoch sorgfältig in Betracht gezogen werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Informationen erwarteten Ergebnissen abweichen können.

Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, wenn sich die Umstände oder die Schätzungen, Annahmen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Der Leser wird darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sollen Investoren dabei helfen, die erwarteten finanziellen und betrieblichen Leistungen und Ergebnisse des Unternehmens für die in den Plänen und Zielen des Unternehmens genannten Zeiträume zu verstehen, und sind möglicherweise für andere Zwecke nicht geeignet.

Weitere Informationen zu Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, finden Sie im Abschnitt "Risikofaktoren" im Jahresinformationsformular des Unternehmens, das unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca oder auf der Website des Unternehmens unter www.robexgold.com verfügbar ist. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt.

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter

<https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4e6f1abb-286f-4c5a-8673-aff205ee5b0d>

<https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/abf8bb78-0878-4eb1-bf6d-3f06b591d466>

<https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/37721568-35ef-4546-a944-c57b45132cdc>

<https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5fec5848-a524-4736-b8b0-2ab7d6aaac5d>

<https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/02b81e68-99c3-44f1-8558-23f557793bcc>

<https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/68aff789-d1b7-43f2-a264-dfcb44f0c95d>

<https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/be1343cd-975a-4301-afb7-44d7dfeada85>

<https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3544e23f-ee32-4ee5-8e55-e91576e1eb31>

<https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9d999481-febb-4cc5-8efc-ff3ed322dec2>

<https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4a90dc0b-0d3f-4e4d-bc39-98f2d175183a>

<https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/23e25504-1795-4ecc-9f29-f132d54f20e9>

Dieser Artikel stammt von [GoldSeiten.de](https://www.goldseiten.de)

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.goldseiten.de/artikel/669227--Robex-Resources-weiterhin-im-Plan-fuer-erste-Goldproduktion-bei-Kiniero-im-4.-Quartal-2025.html>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer!](#)

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2025. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).